

ALLEGATO “U”

**ELENCO DELLE ATTIVITA' E
DIAGRAMMI CRONOLOGICI**

ELENCO DELLE ATTIVITA'

	FASI LAVORATIVE	GIORNI	INIZIO	FINE
	<i>VIA DE GASPERI</i>	9	1	9
1	Installazione di cantiere, segnaletica, recinzione provvisoria	1		
2	Taglio pavimentazioni, scarifica asfalti, demolizione sottofondi cls., rimozione cordoli	2		
3	Posa cordoli, risolve, lastre accesso	1		
4	Formazione nuova isola spartitraffico, spostamento recinzione Madonnina	1		
5	Formazione massicciata marciapiedi, massetto in cls. con rete	1		
6	Conglobamento bituminoso, rimessa in quota chiusini, pozzetti e tubi IP, plinti, tappeto di usura, smobilizzazione cantiere	3		
	<i>VIA SANTUARIO</i>	9	10	18
7	Installazione di cantiere, segnaletica, recinzione provvisoria	1		
8	Taglio pavimentazioni, scarifica asfalti, demolizione sottofondi cls., rimozione cordoli, rimozione pali in acciaio	2		
9	Posa cordoli	1		
10	Formazione massicciata marciapiedi, massetto in cls. con rete	2		
11	Conglobamento bituminoso, rimessa in quota chiusini, pozzetti e tubi IP, plinti, tappeto di usura, smobilizzazione cantiere	3		
	<i>VIA DEGLI ALPINI / DONIZETTI</i>	5	19	23
12	Installazione di cantiere, segnaletica, recinzione provvisoria	1		
13	Taglio pavimentazioni, demolizione sottofondi cls., rimozione cordoli, rimozione pavimento autobloccanti	1		
14	Posa cordoli	1		
15	Formazione massicciata marciapiedi, massetto in cls. con rete	1		
16	Conglobamento bituminoso, rimozione tratto di aiuola, smobilizzazione cantiere	1		
	<i>VIA MARCHESI</i>	3	24	26
17	Installazione di cantiere, segnaletica, recinzione provvisoria	1		
18	Rimessa in quota chiusini, ricostruzione cordolo	1		

19	Tappeto di usura, smobilizzazione cantiere	1		
	<i>VIA ROMA</i>	5	27	31
20	Installazione di cantiere, segnaletica, recinzione provvisoria	1		
21	Rifacimento tratto di marciapiedi con demolizioni, completo	2		
22	Scarifica asfalti, rimessa in quota chiusini, tappeto di usura, smobilizzazione cantiere	2		
	<i>VIA CASELLE I VIA MASCARELLI</i>	6	32	37
23	Installazione di cantiere, segnaletica, recinzione provvisoria	1		
24	Scarifica asfalti, demolizione sottofondi cls., rimozione cordoli	1		
25	Posa cordoli, ricostruzione cordolo, lastre e dardi	1		
26	Formazione massicciata marciapiedi, massetto in cls. con rete	1		
27	Conglobamento bituminoso, rimessa in quota chiusini, tappeto di usura, smobilizzazione cantiere	2		
	<i>VIA MATTEI / VIA CIMITERO</i>	7	38	44
28	Installazione di cantiere, segnaletica, recinzione provvisoria	1		
29	Taglio pavimentazioni, demolizione sottofondi cls., rimozione cordoli	1		
30	Posa cordoli	1		
31	Formazione massicciata marciapiedi, massetto in cls. con rete	1		
32	Conglobamento bituminoso, rimessa in quota chiusini, pozzetti e tubi IP, plinti, tappeto di usura, Smobilizzazione cantiere	3		
	<i>VIA DELLE VOLPI</i>	7	45	51
33	Installazione di cantiere, segnaletica, recinzione provvisoria	1		
34	Preparazione piano di posa e livellamento	2		
35	Formazione griglia e collegamenti	1		
36	Formazione massicciata marciapiedi, massetto in cls. con rete, smobilizzazione cantiere	3		
	<i>VIA CAVOUR</i>	5	52	56
37	Installazione di cantiere, segnaletica, recinzione provvisoria	1		
38	Scarifica asfalti	1		

39	Conglobamento bituminoso, rimessa in quota chiusini, tappeto di usura, smobilizzazione cantiere	3		
	<i>PISTA CICLABILE – RAMPA PASSERELLA ALZANO LOMBARDO</i>	4	57	60
40	Installazione di cantiere, segnaletica, recinzione provvisoria	1		
41	Scarifica asfalti, tappeto di usura, smobilizzazione cantiere	3		

Il diagramma definitivo verrà redatto dopo che saranno stati appaltati i lavori e definite le date di inizio e fine.